

รายงานการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานปลัด อบต.

คำนำ

การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาท้องถิ่น และการพัฒนาประเทศโดยรวม ทั้งนี้เนื่องจากการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบล จะส่งผลโดยตรงต่อการให้บริการประชาชน ที่จะเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพของการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการทำงานในเชิงบูรณาการร่วมกัน ในการจัดทำแผนชุมชนแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนา เพื่อให้แผนพัฒนาเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่สามารถนำไปปฏิบัติและให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่ได้ตามสภาพปัญหา และความต้องการของประชาชนในชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผล

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เห็นควรดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เพื่อต้องการทราบว่า แผนงานที่กำหนดไว้ได้มีการปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร อันเป็นตัวชี้วัดว่า แผนหรือโครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วนั้น ให้ผลอย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่กำหนดไว้หรือไม่ ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลจะเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feed back) ที่สามารถนำไปปรับปรุงและตัดสินใจในการกำหนดทิศทางและแนวทางการดำเนินงานตามภารกิจหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป

ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ ในครั้งนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจะเป็นประโยชน์สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และผู้ที่สนใจตามสมควร

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
ตุลาคม

รายงานผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. ความนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒. วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. เพื่อประเมินว่ามีการนำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติมากน้อยเพียงใด
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเป็นสมมติฐานในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับต่อไป
๔. เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจสำหรับผู้บริหารในการบริหารจัดการท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

๓. วิสัยทัศน์ และพันธกิจ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ได้ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ตามแนวทางและรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาของประชาชนในตำบลเมืองพาน โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ได้กำหนดวิสัยทัศน์การพัฒนาตำบลเมืองพาน ไว้ดังนี้

“เมืองพานน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม นำเทคโนโลยีการศึกษา พัฒนาสินค้าเกษตรอุตสาหกรรม”

เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานได้กำหนดพันธกิจ ยุทธศาสตร์และแนวทางพัฒนาดังนี้

๔. ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย ๘ ยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาการจัดระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์กรรมและการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๘ การพัฒนาการเมืองและการบริหาร

แบบที่ ๑ การกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

คำชี้แจง : แบบที่ ๑ เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการประเมินและรายงานทุกๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน.....

ประเด็นการประเมิน	มี การ ดำเนินงาน	ไม่มี การ ดำเนินงาน
ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น		
๑. มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๒. มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๓. มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ	✓	
๔. มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๕. มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๖. มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
ส่วนที่ ๒ การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น		
๗. มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล	✓	
๘. มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน	✓	
๙. มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (swot) เพื่อประเมินสถานการณ์การพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๐. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับศักยภาพของท้องถิ่น	✓	
๑๑. มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด	✓	
๑๒. มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	✓	
๑๓. มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น	✓	
๑๔. มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา	✓	
๑๕. มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของจังหวัด	✓	
๑๖. มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา	✓	
๑๗. มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๘. มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์	✓	
๑๙. มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่	✓	

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน(พร้อมหอ ถังประปา ชัมเมิส) บ้านกาสิม หมู่ ๕	๔๙๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๓/๓/๖๗		√			√
๒	โครงการขยายเขตระบบประปาเส้นทางถ้ำจำปา บ้านกาสิม หมู่ ๕	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๘/๕/๖๗		√			√
๓	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมชัมเมิส บ้าน โก้ม หมู่ ๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๘/๒/๖๗		√			√
๔	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมชัมเมิสและย้าย หอถัง บ้านนาแมน หมู่ ๘	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๕	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างและติดตั้งกระจก โค้งจราจรขนาดใหญ่ภายในหมู่บ้าน หมู่ ๗	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๑๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓/๙/๖๗		√			√
๖	โครงการฐานถ้ำน้ำประปาบ้านเมืองพาน หมู่ ๑๕	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๔/๕/๖๗		√			√
๗	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ด้านหน้าหอถังประปา บ้านจอมศรี หมู่ ๑	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๓๐๔,๙๐๐.๐๐	๓,๑๐๐.๐๐	๑๑/๖/๖๗		√			√
๘	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (Boxculvert) ชนิด ๒ ช่อง บ้านจอมศรี หมู่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๑/๕/๖๗		√			√
๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) พร้อมฝापิด บ้านหนองกาสิม หมู่ ๙	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๙/๖๗		√			√
๑๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) พร้อมฝापิด ภายในหมู่บ้าน บ้านเมืองพาน หมู่ ๑๕	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๙/๖๗		√			√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๑๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) พร้อมฝาปิด สลับท่อขนาด ศก.๐.๔๐ ม. ภายในหมู่บ้าน บ้านตัว หมู่ที่ ๑๖	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๕/๙/๖๗		√			√
๑๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำระบบแรงดึง (สำเร็จรูป) พร้อมฝาปิด หมู่ ๒	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๙/๖๗		√			√
๑๓	โครงการก่อสร้างศาลาอำนวยการสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑/๖/๖๗		√			√
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเมืองพาน-หนองกบ	๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๖/๔/๖๗		√			√
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกก่อ หมู่ ๑๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๘/๕/๖๗		√			√
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านดอนขี้เหล็ก หมู่ ๑๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๑/๕/๖๗		√			√
๑๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ล้อม หมู่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายป่าช้า บ้านนาแมน หมู่ ๘	๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓/๖/๖๗		√			√
๑๙	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์วัดป่าบ้านหนองกบ หมู่ ๔	๒๗๙,๐๐๐.๐๐	๒๗๘,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๓/๙/๖๗		√			√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการ ได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๒๐	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร(สาย วัดถ้ำข้าวเปลือก-วัดถ้ำเสือ) บ้านใหม่ หมู่ ๑๓	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗/๓/๖๗		√			√
๒๑	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร(สาย บ้านโกม-บ้านวังสวาย) ผังจราจรลูกรังปรับเปลี่ยนแต่ง หมู่ ๓	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๔๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒/๒/๖๗		√			√
๒๓	โครงการตลาดพื้น คสล.ภายใน อบต.เมืองพาน บ้านจอม ศรี หมู่ ๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๘/๑๑/๖๖		√			√
๒๔	โครงการขุดลอกห้วยใหญ่ หมู่ ๖ บ้านตัว	๔๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๔๕,๕๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๑๓/๓/๖๗		√			√
๒๕	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านผือ	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๙,๒๑๖.๕๐	๑๐,๗๘๓.๕๐	๒/๗/๖๗		√			√
๒๖	จัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขนาด ๖๐๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง	๒,๑๒๐.๐๐	๒,๑๒๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๔/๖๗		√			√
๒๗	จัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	๔,๒๕๐.๐๐	๔,๒๕๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๔/๖๗		√			√
๒๘	จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ๑.๕ HP จำนวน ๒ ชุด	๗๒,๕๐๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๑๔/๕/๖๗		√			√
๒๙	จัดซื้อสว่านโรตารีไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว	๓,๘๐๐.๐๐	๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๔/๖๗		√			√
๓๐	จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ๑.๕ HP จำนวน ๑ ชุด	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๓๑	จัดซื้อปั้มซัมเมอร์ส ๒ HP จำนวน ๑ ชุด	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๓๒	จัดซื้อปั้มหอยโข่งพร้อมกล่องควบคุม ๓ HP จำนวน ๑ ชุด	๓๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๕๐๐.๐๐	-			√		√

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการประจำปี (ของดีบ้านผือ)	๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓/๒/๖๗		√			√
๒	โครงการวันผู้สูงอายุประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๓	โครงการวันสตรีสากล	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๔	โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔/๖/๖๗		√			√
๕	โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพสตรี ประจำปี ๒๕๖๗	๑๓,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๔/๒/๖๗		√			√
๖	โครงการขับเคลื่อนสนับสนุนสภาเด็กและ เยาวชนตำบลเมืองพาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๗	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบล ข้าวสาร	๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๑๐/๖๗		√			√
๘	จัดซื้อตู้เหล็กแบบบานเลื่อน จำนวน ๑ หลัง	๗,๐๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๘/๕/๖๗		√			√

๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนากิจการระเบียบชุมชนสังคมและความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	๑๓,๐๐๐.๐๐	๖,๕๕๐.๐๐	๖,๔๕๐.๐๐	๖/๑๒/๖๖		√			√
๒	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาล	๑๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๘,๑๑๐.๐๐	๘๙๐.๐๐	๒๘/๑๒/๖๖		√			√
๓	โครงการฝึกทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่าย พลเรือน (อปพร.)	๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๑/๖๗		√			√
๔	โครงการฝึกอบรมป้องกันอัคคีภัย ประจำปี ๒๕๖๗	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-			√		√
๕	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันไฟฟ้า	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๑๑/๑๒/๖๖		√			√
๖	โครงการวัน อปพร.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๑๒/๖๖		√			√
๗	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงแบบโทรโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๒๐/๑๒/๖๖		√			√
๘	จัดซื้อกล้องติดรถยนต์ (แบบกล้อง-หลัง) จำนวน ๑ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒/๑/๖๗		√			√
๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๕/๖๗		√			√
๑๐	จัดซื้อปริ้นเตอร์ (แบบสี) จำนวน ๑ เครื่อง	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๙๐๐.๐๐	๒๒/๑/๖๗		√			√
๑๑	จัดซื้อเครื่องเป่าลมทำแนวกันไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง	๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๕/๖๗		√			√
๑๒	จัดซื้อสายส่งน้ำดับเพลิงขนาด ๒.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เส้น	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๐/๑๒/๖๖		√			√

๔. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพานิชยกรรมและการท่องเที่ยว

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการรายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการมรดกโลกอุทยานประวัติศาสตร์ภูพระ บาท	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๕/๘/๖๗		√			√
๒	โครงการคลินิกคลั่ง อบต.เคลื่อนที่ ประจำปี ๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐.๐๐	๑๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐/๖/๖๗		√			√
๓	โครงการงาน Maha Songkran Wold Water Festival ๒๐๒๔ เย็นทั่วหล้ามหาสงกรานต์ ๒๕๖๗ อำเภอบ้านฝือ จังหวัดอุดรธานี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑/๔/๖๗		√			√
๔	อุดหนุนงานของดีอำเภอบ้านฝือ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๕	จัดซื้อเก้าอี้ทำงาน จำนวน ๒ ตัว	๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๖/๖๗		√			√
๖	จัดซื้อตู้เหล็ก แบบ ๒ บาน จำนวน ๓ หลัง	๑๗,๗๐๐.๐๐	๑๗,๗๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๖/๖๗		√			√
๗	จัดซื้อโต๊ะทำงาน จำนวน ๑ ตัว	๗,๙๐๐.๐๐	๗,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๖/๖๗		√			√
๘	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒/๒/๖๗		√			√

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราช กุมารี	๕๗,๐๐๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑/๕/๖๗		√			√
๒	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยและสิ่ง ปฏิกูล	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๘,๗๐๐.๐๐	๑,๓๐๐.๐๐	๑๐/๕/๖๗		√			√
๓	โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพการเกษตร	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒/๖/๖๗		√			√
๔	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม	๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๙,๘๘๐.๐๐	๑๒๐.๐๐	๒๔/๗/๖๗		√			√
๕	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๖	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๗	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งเครื่องยนต์เบนซิน ขนาด ๗ แรงม้าพร้อมสายดูดจำนวน ๑ ชุด	๑๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๒๐๐.๐๐	-			√		√
๘	ขุดตั้งกล่องวัดระดับและไม้สัด้าป จำนวน ๑ ชุด	๕,๐๐๐.๐๐	๔,๙๒๒.๐๐	๗๘.๐๐	๑๙/๔/๖๗		√			√
๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑/๖/๖๗		√			√

๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๑	โครงการปรับปรุงต่อเติมซ่อมแซม ศพด.	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๙/๖๗		√			√
๒	โครงการคัดแยกขยะปลอดภัยใน ศพด.	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๓	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑/๑/๖๗		√			√
๔	โครงการพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒/๖/๖๗		√			√
๕	โครงการบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในวันสำคัญ ตามนโยบายรัฐบาล	๓๓,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔/๑๒/๖๖		√			√
๖	โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการศึกษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕/๕/๖๗		√			√
๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	๑,๘๕๘,๔๔๐.๐๐	๑,๖๑๑,๒๒๙.๐๐	๒๔๗,๒๑๑.๐๐	๒๐/๑๐/๖๖		√			√
๘	โครงการกีฬาต้านยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๗	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๕/๓/๖๗		√			√
๙	โครงการกีฬาส่งเสริมการแข่งขันกีฬา ประชาชนตำบลเมืองพาน	๕๕,๖๐๐.๐๐	๕๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗/๒/๖๗		√			√
๑๐	โครงการแข่งขันกีฬาสีศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒/๒/๖๗		√			√
๑๑	โครงการจัดงานสำคัญทางพระพุทธศาสนา	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๑๒	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข เพื่อการ พัฒนาที่ยั่งยืน	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๒/๑๒/๖๖		√			√

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๑๓	โครงการวันลอยกระทง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓/๑๑/๖๖		√			√
๑๔	โครงการสืบสานงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบล เมืองพาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๑๕	โครงการสืบสานประเพณีท้องถิ่นแห่เทียน เข้าพรรษา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๗/๖๗		√			√
๑๖	โครงการสุขวัยบ้านสุขวัยเมือง	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๑๗	เงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวันให้กับโรงเรียน สังกัด สพฐ.	๓,๒๕๔,๔๐๐.๐๐	๒,๘๓๓,๑๒๖.๐๐	๔๒๑,๒๗๔.๐๐	๑๐/๑๐/๖๗		√			√
๑๘	อุดหนุนให้กับคณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อ ดำเนินโครงการงานประเพณีบุญบั้งไฟ	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕/๓/๖๗		√			√
๑๙	จัดซื้อคอมพิวเตอร์ All In One จำนวน ๑ เครื่อง	๒๔,๐๐๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖/๑/๖๗		√			√
๒๐	จัดซื้อเครื่องพิมพ์เอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง	๖,๐๐๐.๐๐	๔,๑๐๐.๐๐	๑,๙๐๐.๐๐	๒๐/๖/๖๗		√			√
๒๑	จัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติขนาดปั้มน้ำน้อย กว่า ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง	๘,๒๐๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑/๗/๖๗		√			√
๒๒	จัดซื้อเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กเล็ก จำนวน ๕ ชุด	๔๑,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๘๐๐.๐๐	-			√		√

๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๒	โครงการฟื้นฟู ยิ้มใส	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๓	โครงการควบคุมป้องกันโรคติดต่อในเขตตำบล เมืองพาน	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๔	เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม แนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓/๖/๖๗		√			√

๘. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและการบริหาร

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรมของคณะผู้บริหารสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๒	โครงการฝึกอบรมเรื่องระเบียบงานสารบรรณ หลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๓	โครงการประชุมประชาคมเพื่อปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น	๒๕,๕๐๐.๐๐	๒๕,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐/๖/๖๗		√			√
๔	โครงการค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๗	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	-			√		√
๕	โครงการจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๕๓,๕๐๐.๐๐	๕๓,๔๘๕.๐๐	๑๕.๐๐	๒๑/๑๑/๖๖		√			√
๖	โครงการงานรัฐพิธี อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๐	๑๐/๑๑/๖๖		√			√
๗	จัดซื้อชั้นแฟ้ม ๒๐ ช่อ จำนวน ๑ ตัว	๔,๐๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๔๐๐	๒๐/๖/๖๗		√			√
๘	จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร จำนวน ๑ หลัง	๖,๐๐๐.๐๐	๕,๙๐๐.๐๐	๑๐๐	๒๐/๖/๖๗		√			√
๙	จัดซื้อเต็นท์ จำนวน ๔ หลัง	๖๐,๐๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒/๓/๖๗		√			√
๑๐	โครงการจัดซื้อชุดเฉลิมพระเกียรติ รัชกาลที่ ๑๐ และพระราชินี รวมจำนวน ๒ ชุด	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔/๙/๖๗		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทางบ้านตุ้ม จอย)บ้านตุ้ม หมู่ที่ ๖	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๕/๑๒/๖๖		√			√
๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำระบบแรงดึงดูด (สำเร็จรูป)พร้อมฝาปิด สลับท่อ คสล.และบ่อ พักบ้านกาสิม หมู่ ๕	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๕/๑๒/๖๖		√			√
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านนาแมน หมู่ ๘ (สายบ้านพ่อคำไพร)	๔๔๐,๐๐๐.๐๐	๔๓๕,๐๐๐.๐๐	๔,๔๐๐.๐๐	๒๐/๒/๖๗		√			√
๔	โครงการซ่อมแซมถนนลำเลียงการเกษตรทั้ง ตำบล	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๐/๒/๖๗		√			√
๕	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด ๒๔,๐๐๐ BTU (กองคลัง)จำนวน ๒ ตัว	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๘/๓/๖๗		√			√
๖	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านตุ้ม หมู่ ๖ สายห้วยป่าชี-บ้านนา แมน	๔๖๐,๐๐๐.๐๐	๔๕๒,๔๐๐.๐๐	๗,๖๐๐.๐๐	๒๐/๓/๖๗		√			√
๗	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผล การเกษตรบ้านตุ้ม หมู่ ๑๖ (สายบ้านนาย จวบ-ลำห้วยใหญ่)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๙/๓/๖๗		√			√
๘	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สาย บ้านเมืองพาน-บ้านหนองกบ	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๒๘/๖/๖๗		√			√
๙	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบ พาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVERLAY) สาย ข้างโรงเรียนบ้านใหม่-วัดถ้ำข้าวเปี้ยก	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	๔๑๒,๘๐๐.๐๐	๗,๒๐๐.๐๐	๑๐/๔/๖๗		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. (BOXCULVERT) ชนิด ๔ ช่องลำห้วยบ้านหนอง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๐/๔/๖๗		√			√
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อถังระบบประปาหมู่บ้านขนาด ๑๕ ลบ.ม.(บ้านใหม่ ม.๒,ม.๑๓,ม.๑๔)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๔/๖/๖๗		√			√
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. (บ้านโกล่ม-บ้านจอมศรี)	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๖/๘/๖๗		√			√
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านผู้ใหญ่และขอย บ้านผู้ช่วยหอม	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๔,๐๐๐.๐๐	๖,๐๐๐.๐๐	๑๖/๘/๖๗		√			√
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอยบ้านอจ.ข้าหลวงและ ขอยบ้านตัวขอย๑	๕๐,๐๐๐.๐๐	๔๙,๘๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	๑๖/๘/๖๗		√			√
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.๗ ขอยข้าง รพ.สต.มพ. และจุดขอยข้างบ้านผู้ใหญ่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๒๑/๘/๖๗		√			√
๑๖	โครงการซ่อมสร้างถนน คสล.(สายข้างบ้านช่างทอง- ทางแยกไปป่าช้า) บ้านจอมศรี หมู่ที่๑	๔๓๐,๐๐๐.๐๐	๔๒๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๖/๘/๖๗		√			√
๑๗	โครงการปรับปรุงฝายชะลอน้ำและบ่อพักน้ำ ลำห้วย ป่าคำเสริมสันฝาย ลำห้วยนาดาวปรับปรุงตัวฝายหลัง บ้านแม่หัว-ไร่อ้อยแม่อ้อสี	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๑๖/๘/๖๗		√			√
๑๘	โครงการก่อสร้างผนังกันดินสไลด์พร้อมเทพื้น คสล.หมู่ ๑๓ (สายลำห้วยน้ำพาน)	๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๔/๔/๖๗		√			√
๑๙	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการเกษตร บ้านหนองกบ ม.๔ สายเลียบริมห้วยน้ำฟ้าและสายนาแม่ ประพันธ์-นาแม่ปูน	๒๗๐,๐๐๐.๐๐	๒๖๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๒๖/๔/๖๗		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบปี ๖๗
๒๐	โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินข้างฝายน้ำล้น ดอนปู่ตา บ้านเมืองพาน หมู่ที่ ๑๕	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๔/๔/๖๗		√			√
๒๑	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านนาแมน ม.๘ สายหนองเคียง ปรับปรุงผิวทางลูกรัง	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๓,๕๐๐.๐๐	๖,๕๐๐.๐๐	๔/๔/๖๗		√			√
๒๒	โครงการก่อสร้างสะพานข้ามลำห้วยน้ำฟ้าบ้าน หนองกบ หมู่ ๔	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๑๑/๔/๖๗		√			√
๒๓	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านเมืองพาน ม.๗ คันคูเลียบลำห้วย เมืองพาน(จุดนาครุจันได) สายสะพานห้วย เมืองพาน-วัดป่าดอนธรรมปรับปรุงผิวทาง ลูกรัง	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๘,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒๑/๕/๖๗		√			√
๒๔	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านเมืองพาน ม.๑๕ สายบ้านเมือง พาน-ตงยางปรับปรุงผิวทางลูกรัง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๒๑/๕/๖๗		√			√
๒๕	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านโหม่ ม.๓ สายเลียบลำห้วยน้ำฟ้า, สายบ้านโหม่-บ้านจอมศรีและสายบ้านโหม่- แนวเขต อบต.จำปาโมง	๒๖๐,๐๐๐.๐๐	๒๕๖,๔๐๐.๐๐	๓,๖๐๐.๐๐	๑๗/๕/๖๗		√			√
๒๖	โครงการปรับปรุงคันคูลำห้วยนาแมนปรับปรุง คันคูขาดจำนวน ๔ จุดและวางท่อระบายน้ำ ไหลลงถนนสายหลัก วางท่อระบายน้ำ	๑๔๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๒๙/๔/๖๗		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านกาสิม ม.๕ สายดงขวัญเฮีย ปรับปรุงผิวทางลูกรัง	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๒๙/๕/๖๗		√			√
๒๘	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านไผ่ล้อม หมู่ ๑๐ สายเสียบลำห้วย คำใหญ่และสายบ้านไผ่ล้อม-บ้านดอนขี้เหล็ก (กลางทุ่ง)	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๘,๐๐๐.๐๐	๒,๐๐๐.๐๐	๒๙/๕/๖๗		√			√
๒๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายข้างร.บ้าน ใหม่-วัดหินอาณมา)	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๑๗/๕/๖๗		√			√
๓๐	โครงการขุดลอกลำห้วยกุดคำตากกล้า หมู่ ๙ และวางท่อระบายน้ำ	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๘,๔๐๐.๐๐	๑,๖๐๐.๐๐	๒๘/๕/๖๗		√			√
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านโคกก่อ หมู่ ๑๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	๗/๖/๖๗		√			√
๓๒	โครงการก่อสร้างทางน้ำล้นหรือสปิลเวย์ (spilway) ข้ามลำห้วยนาบอน	๑๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๘,๙๐๐.๐๐	๑,๑๐๐.๐๐	๒๙/๕/๖๗		√			√
๓๓	โครงการก่อสร้างผนังกันดินกันน้ำกัดเซาะ ถนน คสล. (สายบ้านโก่ม-บ้านจอมศรี)	๒๒๐,๐๐๐.๐๐	๒๑๗,๘๐๐.๐๐	๒,๒๐๐.๐๐	๒๘/๕/๖๗		√			√
๓๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านพ่อนิคม ขนาด,สายทางวัดถ้ำข้าวเปือก	๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๙,๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	๙/๗/๖๗		√			√

โครงการและงบประมาณที่ดำเนินการจริงของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน (งบประมาณเงินสะสม)

ลำดับ ที่	โครงการ/รายละเอียดของโครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้	งบประมาณที่ ดำเนินการจริง	คงเหลือ (บาท)	ช่วงเวลา ดำเนินการ	สถานะ การดำเนินการ			รอบการ รายงาน	
						อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ไม่สามารถ ดำเนินการได้	๖ เดือน	รอบ ปี ๖๗
๓๕	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านใหม่ หมู่ ๑๓	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๖๐๐.๐๐	๑,๔๐๐.๐๐	๙/๗/๖๗		√			√
๓๖	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านดอนชีเหล็ก หมู่ ๑๒ สายเลียบลำ ห้วยบ้านหนอง(ฝั่งขวา) และสายทางแยกดอน ปู่ตาบ้านไผ่ล้อม-สุดเขตเสาไฟฟ้าแรงต่ำ	๒๔๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๑,๐๐๐.๐๐	๙,๐๐๐.๐๐	๙/๗/๖๗		√			√
๓๗	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านใหม่ หมู่ ๒ สายไปวัดหินอานม้า, สายบ้านใหม่-โคกก่อง,สายเลียบลำห้วยคำ อ้อย,สายวัดห้วยโป่ง	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๒๗,๗๐๐.๐๐	๒,๓๐๐.๐๐	๒๘/๖/๖๗		√			√
๓๘	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านกาลี หมู่ ๙ คันคูเลียบลำห้วย บ้านหนองปรับปรุงคันคูขาดและสายเลียบลำ ห้วยบ้านหนองฝั่งซ้าย	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑๔๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๔/๔/๖๗		√			√
๓๙	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๘ สายบ้าน พ่อคำไพรและสายป่าซ่านาแมน	๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๓๐๐.๐๐	๖,๗๐๐.๐๐	๒/๗/๖๗		√			√
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนลำเลียงพืชผลทางการ เกษตรบ้านใหม่ หมู่ ๑๔(สายห้วยโป่ง)	๑๖๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๙,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	๙/๗/๖๗		√			√
๔๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้าน ผู้ใหญ่บ้าน,สายข้างหนองสระหลวง	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๒,๐๐๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	๑๒/๙/๖๗		√			√

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

๓.๑ ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ตามแผนดำเนินงานประจำปี สรุปได้ดังนี้

- โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนการดำเนินงาน	จำนวน ๑๔๕ โครงการ
- รายงานสถานการณ์ดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
- อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน ๐ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๐	
- ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน ๑๒๒ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๑๔	
- ดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	จำนวน ๒๓ โครงการ
คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๘๖	

บทสรุปการติดตามและประเมินผลแผน

สืบเนื่องจากตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ (๓) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรายงานผลการดำเนินงานต่อประชาชนในเรื่องการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลดำเนินงานในรอบปี เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและกำกับการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนทราบโดยทั่วไปอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้

๑. เพื่อติดตามและประเมินผลโครงการที่ได้ดำเนินการว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่
๒. เพื่อเปรียบเทียบผลการดำเนินการตามโครงการกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และตัวชี้วัด
๓. เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
๔. เพื่อต้องการทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานว่าสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้มากน้อยเท่าใด
๕. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะในการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะจันทร์โดยการติดตามและประเมินผลแผน

องค์กรรับผิดชอบในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ประกอบด้วย

(๑) นายหนูคล้าย เกรงชัย	ประธานสภา	ประธานกรรมการ
(๒) นางบังอร คำบุญ	สมาชิกสภา	กรรมการ
(๓) นายไพศาล กุลอ่อน	สมาชิกสภา	กรรมการ
(๔) นายประยงค์ สังก้าว	สมาชิกสภา	กรรมการ
(๕) นายนิยม มหาพรหม	ผู้แทนประชาคม	กรรมการ
(๖) นางสุจรรยา บุตรน้อย	ผอ.รพส.ต.เมืองพาน	กรรมการ
(๗) ร.ต.ต.ชัคตพล คันธี	ตชต.ชุมชน ต.เมืองพาน	กรรมการ
(๘) นายสายสินธุ์ เงินดี	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๙) นายเฉลิม มุ่งปิ่นกลาง	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๐) นายนวดล ป่าผึ้ง	หัวหน้าสำนักปลัดฯ	กรรมการ
(๑๑) นายบรรจง คาแพงน้อย	นักวิเคราะห์	กรรมการและเลขานุการ

วิธีการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานได้กำหนดวิธีการติดตามและประเมินผล โดยกำหนดรูปแบบที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล โดยพิจารณา แต่ละประเด็น ดังนี้

การติดตามการดำเนินงานของโครงการและการเปลี่ยนแปลงโดยพิจารณาจากจำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวนโครงการที่มีการยกเลิก จำนวนโครงการที่มีการเพิ่มเติม และจำนวนโครงการทั้งหมด

การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากจำนวนงบประมาณที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน เบิกจ่ายมาเพื่อใช้ในการดำเนินงานทั้งที่เป็นงบปกติและเงินสะสม พร้อมเปรียบเทียบกับจำนวนงบประมาณที่ได้รับ

การติดตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โดยพิจารณาในส่วนของผลการดำเนินงาน เช่น จำนวนโครงการที่เสร็จ จำนวนโครงการที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ จำนวนโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ งบประมาณที่ได้รับ และงบประมาณที่เบิกจ่าย

ปัญหาที่องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานประสบจากการดำเนินงานตามแผนพัฒนา

ห้วงเวลาในการติดตามและประเมินผล

ระยะเวลาในการติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จะติดตามปีละ ๒ ครั้ง และทำการรายงานผลรอบเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมของแต่ละปี

บทสรุปและวิเคราะห์

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงานจุดอ่อนที่ควรปรับปรุงแก้ไข

- ๑.จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนามีจำนวนมากขาดการเรียงลำดับความสำคัญที่แท้จริง
- ๒.งบประมาณที่ อบต. ได้รับ มีจำนวนจำกัดไม่เพียงพอต่อการจัดทำโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาตำบลเมืองพาน
- ๓.ประชาชนยังไม่ค่อยให้ความสำคัญในการเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็น เพื่อจัดทำแผนพัฒนาตำบล
- ๔.บุคลากรขาดความต่อเนื่องในการปฏิบัติงาน เนื่องจากการ โอน-ย้าย ข้าราชการ,พนักงาน เป็นต้น
- ๕.ควรดำเนินโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร เช่น ตั้งงบประมาณสนับสนุน ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรฯ หรือกลุ่มอาชีพต่างๆ และส่งเสริมและเพิ่มการจัดสรรงบประมาณให้กับกลุ่มอาชีพที่เข้มแข็ง เพิ่มขึ้น





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
เรื่อง การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ. ศ. ๒๕๖๗

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผล ข้อ ๒๘ และ ๒๙ กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้บริหารท้องถิ่น กำหนดแนวทาง วิธีการ และให้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา โดยรายงานผลและเสนอความเห็นที่ได้ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น และประกาศผลให้ประชาชนทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนเมษายนและภายในเดือนตุลาคมของทุกปี และจะต้องปิดประกาศโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน จึงขอประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๗ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้จัดทำรายงานผลและเสนอความเห็นให้ผู้บริหารทราบและนำเสนอเข้าที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๓/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ ๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเอกพล ศรีทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน